


PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV PABRIK GULA CAMMING				
FORM DOKUMEN PENGOLAHAN				
No Dokumen FOM/CM/PEN/02-03	No. Terbit A	No. Revisi 00	Hal 1 of 1	

Tgl Terbit/Revisi
04-08-2017

LAPORAN GILING HARIAN PG CAMMING

Tanggal, 13 Agustus 2022

HARI GILING KE :

9

NO	URAIAN	SAT.	REALISASI TAHUN 2022		ACTION PLANT 2022		REAL 2021																		
			HARI INI	S/D HARI INI	(RKAP)	HARI INI	S/D HARI INI																		
I.	DATA TANAMAN																								
1	Luas Digiling	ha		36,110		224,748		5.002,420		15,670		164,530													
2	Tebu/ha & Kristal/ha	ton		44,67		2,26		51,37		2,58		60,39		4,72		105,48		7,46		70,54		4,98			
3	Tebu Masuk ke PG Bone	ton				254,920				760,100															
4	Total Tebu Giling	ton				1.613,058				11.544,508					302.108,520					1.652,840					11.605,520
5	Berat Tebu Masuk	ton				1.448,596				12.622,426					-					1.808,830					14.440,440
6	Sisa Tebu di Cane Yard	ton				1.077,918														2.834,920					
7	K. Nira Tebu/Pol Tebu	%			75,63	8,00		72,50		7,85		76,50		9,93		72,23		9,83		75,03				9,86	
8	Nilai Nira NPP	%				10,07		10,11				11,87				12,51								12,03	
9	Rendemen Sementara	%				5,05		5,03				7,81				7,07								7,07	
10	TebuTerbakar / %tebu masuk	ton/%			5,540	0,38		137,500		1,09		-		-		-		-		318,910				2,21	
11	Curah Hujan/Produktivitas PG	mm/%			6	0,01		105		0,02		-		-		-		-						0,03	
II.	STASIUN GILINGAN																								
12	K I S	ton				1.613,06				1.371,62				2.400,00				1.652,84						1.345,57	
13	K E S	ton				2.538,58				2.484,92				2.640,00				1.983,41						1.820,47	
14	% Jam Berhenti A	%				-				-				5,00				-						-	
15	% Jam Berhenti B	%				57,38				81,17				5,00				20,00						35,29	
16	% Jam Berhenti Total (A+B)	%				57,38				81,17				10,00				20,00						35,29	
17	Imbibisi % Sabut/% Tebu	%				165		24,40		157		200		30,00		191		28,20		213				29,25	
18	HPB I / HPB Total	%				48,71		80,10		49,28		60,00		91,90		50,93		87,30		51,07				86,11	
19	HPG / HPG 12,5	%				83,63		86,56		83,52		86,30		92,57		-		87,83		89,97				88,31	
20	P S H K	%				91,85				93,25				96,72				95,13						96,23	
21	% Pol / Zat kering ampas	%				3,75		49,00		3,79		49,45		2,30		50,00		3,50		48,00				3,80	45,97
III.	DATA PABRIKASI																								
22	Nira Mentah % Tebu / Total losses	%				88,24		2,95		87,23		2,82		100,00		2,21		92,78		2,76				94,00	2,79
23	HK / % Brix Nira Mentah	%				71,11		10,66		71,40		10,53		75,90		12,50		75,50		12,31				75,90	12,02
24	% Pol Blotong / HK Tetes	%				2,70		35,0		2,52		34,9		2,40		33,3		2,40		33,9				2,83	34,4
25	BHR / OR	%				75,50		63,14		76,72		64,08		83,89		77,66		81,93		71,96				82,48	71,71
26	Winter Rendemen / Brix Tetes	%				90,17		86,80		91,36		85,94		96,90		85,00		94,23		87,00				94,53	82,04
27	Kristal/Faktor Rendemen	%				81,459		0,50173		580,252		0,49776		23.594,68		0,65890		116,870		0,56525				820,530	0,58772
IV.	DATA PRODUKSI																								
28	GKP HGU / GKP TRM	ton				73,849		8,151		278,996		29,254		20.760,638		2.896,581		31,760		11,490				306,090	47,410
29	GKP '22/ GKP Ex MS'21	ton				82,000		-		308,250		-		23.657,219		66,880		43,250		-				353,500	-
30	Produksi Tetes/Persediaan Tetes	ton				40,000				54,000		2.121,007		13.916,100				57,000		-				162,000	972,440
31	GKP % Tebu/Persediaan GKP	%/ton				5,08				2,67		336,691		7,83				2,62		-				3,05	359,018
32	GKP Milik PG Camming di Bone	ton						-				-													
V.	PEMAKAIAN BAHAN BAKAR																								
33	Pemakaian Residu/ Solar	litr				-		-		625		-						-		-				-	
34	Pemakaian BBA (Chipping)	ton						-				-								-				-	
35	Sisa BBA (Chipping)	ton										195								-				-	
36	Sisa Residu / Sisa Solar	litr								3.750		1.140								-				-	
VI.	GKP TOTAL (Ex Tebu+Ex MS)	ton						82,000				308,250				23.724,099				43,250					353,500
37	Reproses GKP 2021 / 2022	ton				-		-		-		-						-		-				-	

PGC Start Giling Tanggal 05 Agustus 2022 mulai pkl. 20.30 Wita

Tebu giling steam test 18,97 Ton

Jam berhenti A (hi / s/d) - / -

Jam berhenti B (hi / s/d) 8,75 / 90,50

KETERANGAN JAM BERHENTI = 08.75 jam s/d 90.50 Jam

- 07.15 - 08.15 = 1,00 jam - Tekanan Uba Drop
- 08.50 - 09.50 = 1,00 jam - Bagasse feeder boiler 2 No. 1 buntu
- 10.15 - 10.45 = 0,50 jam - Kopling Cane Carrier 2 putus
- 12.00 - 13.00 = 1,00 jam - Tekanan Uba Drop
- 14.20 - 15.35 = 1,25 jam - Tekanan Uba Drop
- 21.10 - 23.25 = 2,25 jam - TA II off (Vibrasi tinggi)
- 01.30 - 02.30 = 1,00 jam - Tekanan Uba Drop
- 03.10 - 03.55 = 0,75 jam - Tekanan Uba Drop

PABRIK GULA CAMMING

Hamsa
Manajer

PERINGATAN :

Dokumen ini tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari MANAJEMEN PG CAMMING